



あんしん あんぜん すいどうすい あんていきょうきゅう めざす
安心・安全なおいしい水道水の安定供給を目指す

工事の進捗は？

第1配水池では、既存の構造物の解体と土留めの掘削工事が完了し、8月から新しい配水池の建設工事に着手しています。配水池の建設は東側と西側の2つに分割して行われています。現在、東側の部分の工事を進めており、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設工事といった各工程を底版、側壁、頂版の順に行い、配水池を建設しています。



※水槽とポンプ室は地下部分に設置するため、深く掘り下げて作業をしています。

既存施設の外壁補修工事が完了しました！

だい ぱいすいち ちんごうこうじ へいごう きょん しせつ だい ぱいすいち だい ぱいすいち かんりとし はつごんしせつ
第1配水池の築造工事と並行して、既存施設（第2配水池、第3配水池、管理棟、発電機室）の
がいへきほしゅうこうじ じっし しせつ しゅんこう やく ねん けいかく ぼうすいきのう ていか
外壁補修工事を実施しました。これらの施設は竣工から約40年が経過しており、防水機能が低下して
いたため、外壁塗装を更新することで、外部からの雨水の浸入を防ぎ、施設の耐久性を向上させること
ができます。



まめ ち しき
豆 知 識

ひんじつ　かくほ
コンクリートの品質を確保するために・・・

こうどうぶつ ひんしつ ひじょう じゅうよう せつけい さだめ きょうど かくほ
 構造物にとってコンクリートの品質は非常に重要なものです。設計で定められた強度を確保するために、プラント
 はいごうけいかく おこな なま おこな あと しや げんぱん うんぱん
 であらかじめ配合計画を行い、練り混ぜを行った後に、ミキサー車で現場へ運搬されます。
 げんぱん うんぱん ち
 運搬されたコンクリートは現場でも受入検査を行っており、スランプ値（コンクリートの柔らかさ）、空気量、塩化
 ぶつがんにゅうりょう ししん すいじ じっし
 物含有量などといった試験を随時実施しています。

また、現場で使用したコンクリートは供試体を作成し、規定の材齢にて圧縮強度試験を行い、規定の強度が確保できているかを確認します。



げんば うけいれけんさ ようす
現場での受入検査の様子



きょうしたい あっしゅくきょうどしけん ようす
供試体の圧縮強度試験の様子



いなみちょう
稲美町キャラクター
「いなっち」

今後の予定工程表

こうしゅ 工種	2024 (令和6)年			2025 (令和7) 年			
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
だい いはいすいちちくぞう ひがしがわ かい 第1配水池築造（東側）1階	側壁、屋根工事						
だい いはいすいちちくぞう にしがわ かい 第1配水池築造（西側）1階				くっさくこうじ ていばん そくへき やね こうじ 掘削工事 底版、側壁、屋根工事			
だい いはいすいちちくぞう でんき やくちゅうしつ かい 第1配水池築造（電気・薬注室）2階				そくへき やね こうじ 側壁、屋根工事			
れんらくかんふせつ すいしんこう 連絡管布設（推進工）	φ800mm ちょうどうおうだん (町道横断)						