

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備（下水道関係）） 事後評価書（中間評価書）

平成27年6月1日

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--|----------------|-----|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--|
| 計画の名称 | 稲美町における雨水の有効利用による水循環の改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成22年度～平成26年度（5年間） | | | | | 交付対象 | 兵庫県 稲美町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の成果目標（定量的指標） | ・下水道処理人口普及率を98.5%(H.24)から99.5%(H.26)に増加させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定量的指標の定義及び算定式 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 60%; vertical-align: top;">① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口/下水道認可計画人口（25,400人）</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">定量的指標の現況値及び目標値</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center;">備考</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">当初現況値 (H22当初)</td> <td style="text-align: center;">中間目標値 (H24末)</td> <td style="text-align: center;">最終目標値 (H26末)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">98.5%</td> <td style="text-align: center;">99.5%</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | ① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口/下水道認可計画人口（25,400人） | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | 当初現況値 (H22当初) | 中間目標値 (H24末) | 最終目標値 (H26末) | 98.5% | 99.5% | |
| ① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口/下水道認可計画人口（25,400人） | 定量的指標の現況値及び目標値 | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当初現況値 (H22当初) | 中間目標値 (H24末) | 最終目標値 (H26末) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 98.5% | 99.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費 | 合計 (A+B+C) | 25.0百万円 | A | 17.0百万円 | B | 0百万円 | C | 8.0百万円 | 効果促進事業費の割合 C/(A+B+C) | 32.0% | | | | | | | | | | | | |
| 事後評価（中間評価） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事後評価（中間評価）の実施体制 | | | | | | 事後評価（中間評価）の実施時期 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公表の方法 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 交付対象事業の進捗状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付対象事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 道路事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 道路種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | |
| 1-A1-4 | 下水道 | 一般 | 稲美町 | 直接 | - | 汚水 | 新設 | 稲美南処理分区(未普及解消) | L=200m | 稲美町 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 17.0 | | | | | | |
| 小計（下水道事業） | | | | | | | | | | | 17.0 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 17.0 | | | | | | | | | | | |
| B 関連社会資本整備事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 (延長・面積等) | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
| C 効果促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 (百万円) | 備考 | | | | | | |
| 1-C1-1 | 下水道 | 一般 | 稲美町 | 直接 | - | | 稲美南処理分区(未普及解消) | L=150m | 稲美町 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 8.0 | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
| 1-C1-1 | 基幹事業である(1-A1-4)と接続した枝線整備を一体的に行うことによって、未普及解消が促進される。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | | | | | ・未普及解消による下水道整備を行った結果、下水道処理人口普及率が微増した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 定量的指標の達成状況 | | | | | 指標①（下水道 処理人口普及 率） | 最終目標値 | 99.5% | 目標値と実績値 に差が出た要因 | 末端の新築（造成）が目標値に達しなかったため。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 最終実績値 | 98.5% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 特記事項（今後の方針等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・今後も下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (水の安全・安心基盤整備 (下水道関係))

| | | | |
|-------|-------------------------|------|---------|
| 計画の名称 | 稲美町における雨水の有効利用による水循環の改善 | | |
| 計画の期間 | 平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間) | 交付対象 | 兵庫県 稲美町 |

