

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	稲美町公園施設長寿命化策定計画による安全・安心な公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～平成35年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	稲美町													
計画の目標	公園施設の長寿命化を図るため、公園施設長寿命化計画策定を行い、主に公園施設の老朽化が激しく緊急性のある遊具等の改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		141	A	141	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H31当初）	（H33末）	（H35末）
1	町内都市公園における公園施設長寿命化計画の策定割合を0%から100%とする。			
	計画策定した公園の割合を測定する。 （長寿命化計画策定率）＝（長寿命化計画策定済みの公園数）／（長寿命化計画の対象とする公園数）	0%	100%	100%
2	長寿命化計画により平成35年度末までに改築・更新が必要とされた公園施設の整備達成率を0%から100%に向上させる。			
	長寿命化計画により、平成35年度までに改築・更新が必要とされた公園施設の整備達成率を測定する。 （改築・更新達成率）＝（改築・更新済みの公園施設数）／（H35年末までの改築・更新を目標とする公園施設数）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	稲美町	直接	稲美町	-	-	稲美町公園施設長寿命化 計画策定調査	公園数 N = 55 面積A = 30ha	稲美町						21	-	
	A12-002	公園	一般	稲美町	直接	稲美町	-	-	稲美町公園施設長寿命化 対策支援事業	都市公園における施設の改築 ・更新	稲美町						120	-	
		H31策定予定																	
											小計						141		
											合計						141		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
稲美町において、目標の達成状況やその要因を確認し事後評価を実施	令和7年3月
	公表の方法
	稲美町ホームページに公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的に施設を改築・更新を実施したことで、公園利用者の安全・安心が確保できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を実施し、公園利用者の安全・安心を確保していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	